

# 监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 27 日

天气：阴转雷雨

星期：星期五

气温：25~33℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                          |                                                                        |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、检查夹具施工东西一线，紧固度良好，安装位置符合设计要求。</p> <p>二、检查吊车的钢绳、吊带磨损状况良好，警示线已拉，现场专人指挥，工人佩戴安全帽正常。</p> |                                                                        |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 总 包<br>单 位                                                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                                                          |  |
|                            | 浙 江<br>泰 辉<br>新 能<br>有 限<br>公 司                                                                          | <p>一、格栅吊装，构件钻孔，夹具组合，走道支架安装，夹具安装。</p> <p>二、施工人员十人，管理人员三人，吊车一台，钹车一台。</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                          |                                                                        |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                          | 胡学东                                                                    |  |
| 记录人: 胡学东                   |                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                   |  |