

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 29 日

天气： 阵雨

星期：星期日

气温： 26~33℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查组件进场外包装无破损。 二、检查导轨安装牢固，主要为运输组件而用。 三、进行安全月度检查，并提出整改意见。 四、检查吊车车况良好，钢绳吊带无毛刺破损，工人佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、夹具组合，材料吊装散运，导轨安装，组件卸车。 二、施工人员十三人，管理人员四人，吊车一台，钗车一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：