

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 30 日

星期：星期一

天气：多云

气温：26~33℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查夹具安装牢固，走道支架东西成一线。 二、检查吊装材料集中堆放，已要求及时散运。 三、检查吊车车况良好，钢绳吊带无毛刺破损，管理人员场指挥，工人佩戴安全帽正常。 四、箱变基础开挖位置符合厂方指定要求。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、夹具组合，材料吊装散运，走道支架安装，箱变基础开挖。 二、施工人员十七人，管理人员五人，吊车一台，钹车一台。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	