

监 理 日 志

日期：2022年_06月_01_日

天气：多云转雨

星期：星期三

气温：26~33℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查气窗爬梯安装固定牢固。 二、检查夹具安装牢固，间距符合设计要求。 三、工人佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰新源有限公司	一、夹具组合，爬梯安装，夹具安装，材料搬运。 二、施工人员十五人，管理人员三人。
其它事项		
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：