

监 理 日 志

日期：2022年06月21日

天气：阴

星期：星期二

气温：25~30℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车起吊良好，现场警示线已拉置，工人佩戴安全帽正常 二、检查走道桥架安装、光伏支架安装符合设计要求。 三、检查钢筋绑扎不符合设计要求，柱钢筋为 14mm 直径，要求立即调换成 16mm 直径，另外底板筋搭接长度不够，要求立即现场整改。 四、检查混凝土浇筑厚度不够，要求立即补四立方。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、材料吊装，光伏支架安装，逆变支架制作，走道桥架安装，。 二、预制舱基础钢筋绑扎及混凝土浇筑。 三、施工人员三十人，管理人员三人。
其它事项	安全安全正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：