

监 理 日 志

日期：2022年06月25日

天气：晴

星期：星期六

气温：27~35℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查施工人员安全帽佩戴正常，警示线拉置到位，土建人员去电力公司安全考试未来施工。 二、检查走道桥架安装、光伏支架安装、逆变支架制作等符合设计要求。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、光伏支架安装，走道桥架安装。 二、施工人员四十人，管理人员四人。
其它事项	安全安全正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：