

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 28 日

天气：晴

星期：星期二

气温：26~34℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车起吊良好，吊带无磨损，钢绳无毛刺，现场警示线拉置到位，管理人员现场指挥，工人佩戴安全帽正常。 二、检查过路管埋置未放黄沙，已要求立走即整改。 三、检查走道桥架安装、光伏支架安装、接地焊接等符合设计要求。 四、检查组件拉运散件轻搬轻放符合规范要求。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、光伏支架安装，走道桥架安装，接地扁铁焊接。 二、路沟放管敷设，组件吊装散件。 三、施工人员四十二人，管理人员四人，吊车一台，钗车一台。
其 它 事 项	安全安全正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：