

监 理 日 志

日期：2022年_07月_06日

天气：_阵雨_

星期：_星期三_

气温：_26~31℃_

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查走道、桥架安装施工良好，检查直流放线良好。 二、检查组件安装质量良好，缝隙一致，压块紧固。 三、工人佩戴安全帽良好。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、上午组件安装，桥架安装，支架调整紧固，直流电缆放线。 二、土建未施工，施工人员三十二人，管理人员两人。 三、下午下雨未能施工。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：