

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 09 日

天气：多云转雷雨

星期：星期六

气温：27~35℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查组件抬运无单人扛背行为，工人两人一档抬运组件。 二、检查走道支架、桥架安装施工质量良好，检查直流放线良好。 三、检查组件安装质量良好，缝隙一致，压块紧固良好。 四、检查预制舱支模良好，钢筋绑扎符合要求，工人佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、上午组件安装，桥架安装，走道支架安装，直流电缆放线。 二、预制舱基础支模施工，钢筋绑扎良好，施工人员三十三人，管理人员三人。 三、下午下雨干了一会儿，基本未能施工。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：