

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 10 日

天气：晴

星期：星期日

气温：27~35℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、验收钢筋绑扎符合要求，对混凝土浇筑进行旁站。 二、检查走道支架、桥架安装施工质量良好。 三、检查组件安装质量良好，缝隙一致，压块紧固良好。 四、检查防暑用品充足，饮用水到位，工人佩戴安全帽正常。 五、工地监理例会。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、组件安装，桥架安装，走道、支架安装。 二、箱变、预制舱钢筋绑扎，混凝土浇筑，施工人员三十三人，管理人员三人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：