

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 21 日

天气：晴

星期：星期四

气温：28~36℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查直流放线符合要求，接地焊接良好。 二、检查组串线连接质量良好，但绑扎为尼龙扣，极易老化，已口头说过多次，已发通知单要求整改。 三、检查组件安装质量良好，缝隙一致，压块紧固良好。 四、检查防暑用品充足，饮用水到位，工人佩戴安全帽正常。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、组件安装，垂直桥架安装，直流放线，接地方扁铁焊接。 二、施工人员十九人,管理人员三人。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人: 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	