

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 26 日

星期：星期二

天气：晴

气温：28~38℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊装准备到位，吊带无损伤，钢绳无毛刺，专人指挥。 二、检查一次桥架制作安装符合要求。 三、检查导轨安装接头未适散放置，个别连接件偏位，已要求整改。 四、检查粘贴面砖角缝偏大，水平缝、竖缝不在一线，要求整改 五、检查防暑用品充足，饮用水到位，工人佩戴安全帽正常。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、导轨安装，一次桥架制作安装，逆变器吊装，预制舱面砖粘贴。 二、施工人员十五人,管理人员三人。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人: 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	