

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 08 日

星期：星期一

天气：阴有雷雨

气温：27~35℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查垂直桥架安装吊蓝稳定，安全帽安全带使用到位，安装上下垂直无歪斜，桥架盖板施工、接地焊接等符合要求。 二、检查组件进场外包装无破损，叉车装卸小心细致，场地堆放无人员车辆行走。 三、工人佩戴安全帽良好，饮用水、防暑用品到位。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、垂直桥架安装及盖板、接地焊接、导轨支架紧固、电缆井修复。 二、施工人员十三人，管理人员三人，吊车一台，叉车一台。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：