

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 13 日

星期：星期六

天气：阴有雷雨

气温：23~34℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车吊带无磨损，钢绳无毛刺，试车性能良好。 二、检查组件抬运两人抬搭符合要求。 三、检查接地扁铁固定局部弯曲，要求整改。 四、工人佩戴安全帽良好，饮用水、防暑用品到位。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、组件吊装、水管阀热熔、组件抬运、接地焊接、接地扁铁固定。 二、施工人员十五人，管理人员两人，吊车一台，钗车一台。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：