

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 22 日

星期：星期一

天气：小雨转晴

气温：26~35℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车安全距离已拉好警示线，随车信号工现场指挥，管理人员现场管理。 二、对吊装进行安全旁站，下午因安监检查未能施工。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、上午吊装抬运组件，下午安监来厂方检查未能施工。 二、施工人员七人，管理人员两人，吊车一台。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：