

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 23 日

星期：星期二

天气：晴

气温：26~35℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、早上组件安装，八点二十分接厂方通知停工，央视财经频道来厂方继续拍摄专题片。 二、下午因央视拍片未能施工。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、上午安装至八点二十分，下午未能施工。 二、施工人员七人，管理人员两人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：