

监 理 日 志

日期：2022年 08月 30日

天气：晴

星期：星期二

气温：26~35℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 巡视施工现场情况： 一、检查组件吊装警示线已拉到位，随车信号工现场指挥。 二、抬运组件两人一档，轻拿轻放。 三、安全帽佩戴良好，饮用水充足，防暑用品齐备。 | |
| 施 工 情 况 | 总包单位 | 施工内容及进度 |
| | 浙江泰辉新能源有限公司 | 一、组件吊装，组件抬运，组串卸车。 二、施工人员八人，管理人员两人，吊车一台，钗车一台。 |
| 其它事项 | 安全生产正常。 | |
| 本日现场监理人员 | | 胡学东 |
| 记录人：胡学东 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |