

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 05 月 16 日		晴	13°—26°	徐文平	宁波市余姚市	6	1 人

施工 单位		施工内容					
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施	1、厂区内 1 号楼、2 号楼水泥墩、光伏支架、光伏并网逆变器吊装至屋面。 2、2 号楼屋面水泥墩分散摆放。					
	工	施工进度					
	情	完成进度			是否与计划进度一致		
	况	水泥墩安装完成约 5%					
		光伏支架（导轨）安装完成 0%					
		组件安装完成 0%					
		电缆桥架安装完成 0%					
		直流电缆敷设完成 0%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 0%					
		并网柜安装 0%					

现场问题及材料到场情况				
水泥墩到场，支架到场，直流电流到场				

监理工作情况				
1. 监理单位人员进场，成立监理项目部，与总包单位负责人了解项目情况沟通施工安全、进度、质量等相关事宜。				
2. 检查巡视 2 号楼屋面水泥墩分散摆放。				

明日工作计划				
---------------	--	--	--	--

监理文件资料及整改情况				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/

记录人：徐文平	总监理工程师： 项目监理机构（章）
----------------	--