

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员		
2022 年 05 月 18 日		阴	16°—27°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人		
施工 单位		施工内容							
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、厂区内 4 号楼水泥墩、光伏支架、光伏并网逆变器吊装至屋面。							
		施工进度							
	完成进度			是否与计划进度一致					
	水泥墩安装完成 0%								
	光伏支架（导轨）安装完成 0%								
	组件安装完成 0%								
	电缆桥架安装完成 0%								
	直流电缆敷设完成 0%								
	交流电缆敷设完成 0%								
	通讯电缆敷设完成 0%								
	接地环网焊接完成 0%								
	逆变器安装调试 0%								
	并网柜安装 0%								
现场问题及材料到场情况 并网柜到场（2 台）									
监理工作情况 1. 对厂区内屋面设备材料吊装安全查看，吊装区域现场拉有彩带警戒线，施工人员佩戴安全帽，有专人负责，防护到位。									
明日工作计划									
监理文件资料及整改情况									
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改	
/		/		/		/		/	
记录人：辛国顺				总监理工程师：					
				项目监理机构（章）					