

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 05 月 19 日	阴	17°—24°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人

施 工 单 位		施 工 内 容	
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施	1、2 号楼屋面水泥墩倒运摆放。 2、2 号楼屋面光伏支架安装固定。 3、并网柜运送至配电房。	
	工	施 工 进 度	
		完成进度	是否与计划进度一致
		水泥墩安装完成约 50%	
	情	光伏支架（导轨）安装完成约 25%	
		组件安装完成 0%	
		电缆桥架安装完成 0%	
	况	直流电缆敷设完成 0%	
		交流电缆敷设完成 0%	
		通讯电缆敷设完成 0%	
		接地环网焊接完成 0%	
		逆变器安装调试 0%	
		并网柜安装 0%	

现场问题及材料到场情况

监理工作情况
 1. 检查巡视 2 号楼屋面水泥墩倒运摆放及光伏支架安装固定。
 2. 现场检查 2 号楼屋面水泥墩间距。
 3. 查看并网柜摆放至配电房。

明日工作计划

监理文件资料及整改情况

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-YJKJEQ-LX-001	关于施工前期资料报审及施工阶段工作事宜	浙江阳明电力建设有限公司	/	/

记录人：辛国顺	总监理工程师： 项目监理机构（章）
----------------	--