

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员	
2022年05月19日	阴	17°—24°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1人	
施工单位	施工内容						
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、2号楼屋面水泥墩倒运摆放。 2、2号楼屋面光伏支架安装固定。 3、并网柜运送至配电房。					
		施工进度					
		完成进度	是否与计划进度一致				
		水泥墩安装完成约 50%					
		光伏支架（导轨）安装完成约 25%					
		组件安装完成 0%					
		电缆桥架安装完成 0%					
		直流电缆敷设完成 0%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 0%					
	并网柜安装 0%						
现场问题及材料到场情况							
监理工作情况 1. 检查巡视2号楼屋面水泥墩倒运摆放及光伏支架安装固定。 2. 现场检查2号楼屋面水泥墩间距。 3. 查看并网柜摆放至配电房。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改			
CZZH-YJKJEQ-LX-001	关于施工前期资料报审及施工阶段工作事宜	浙江阳明电力建设有限公司	/	/			
记录人：辛国顺			总监理工程师：				
			项目监理机构（章）				