

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 05 月 20 日	阴	16°—21°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人

施工 单位		施工内容			
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施	1、2 号楼屋面水泥墩倒运摆放。 2、2 号楼屋面光伏支架安装固定。			
	工	施工进度			
	情	完成进度		是否与计划进度一致	
	况	水泥墩安装完成约 60%			
	况	光伏支架（导轨）安装完成约 35%			
	况	组件安装完成 0%			
	况	电缆桥架安装完成 0%			
	况	直流电缆敷设完成 0%			
	况	交流电缆敷设完成 0%			
	况	通讯电缆敷设完成 0%			
	况	接地环网焊接完成 0%			
	况	逆变器安装调试 0%			
	况	并网柜安装 0%			

现场问题及材料到场情况				
2 号楼屋面光伏支架安装角度偏差较大，已要求施工单位拿出具体解决方案				
监理工作情况				
1. 检查巡视 2 号楼屋面水泥墩倒运摆放及光伏支架安装固定。				
2. 现场检查 2 号楼屋面光伏支架安装角度。				
明日工作计划				
监理文件资料及整改情况				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-YJKJEQ-LX-002	支架安装质量事宜	浙江阳明电力建设有限公司	/	/
记录人：辛国顺			总监理工程师： 项目监理机构（章）	