

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员				
2022 年 05 月 21 日		阴	15°—24°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人				
施工 单位		施工内容									
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、4 号楼、5 号楼、6 号楼水泥墩吊装至屋面。									
		施工进度									
	完成进度			是否与计划进度一致							
	水泥墩安装完成 0%										
	光伏支架（导轨）安装完成 0%										
	组件安装完成 0%										
	电缆桥架安装完成 0%										
	直流电缆敷设完成 0%										
	交流电缆敷设完成 0%										
	通讯电缆敷设完成 0%										
	接地环网焊接完成 0%										
	逆变器安装调试 0%										
	并网柜安装 0%										
现场问题及材料到场情况											
水泥墩强度等级达不到设计要求；部分光伏支架镀锌层达不到设计要求											
监理工作情况											
1. 4 号楼、5 号楼、6 号楼水泥墩吊装安全查看，吊装区域现场拉有彩带警戒线，施工人员佩戴安全帽，有专人负责，防护到位。											
2. 检查进场水泥墩是否符合设计要求。											
明日工作计划											
监理文件资料及整改情况											
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改			
CZZH-YJKJYQ-TZ-001		进场材料质量事宜		浙江阳明电力建设有限公司		/		/			
记录人：辛国顺				总监理工程师：							
				项目监理机构（章）							

