

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 05 月 23 日	雨	17°—23°	辛国顺	宁波市余姚市	0	0 人

施工 单位		施工内容			
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施	因天气原因未施工。			
	工 情 况	施工进度			
		完成进度	是否与计划进度一致		
		水泥墩安装完成约 85%			
		光伏支架（导轨）安装完成约 60%			
		组件安装完成 0%			
		电缆桥架安装完成 0%			
		直流电缆敷设完成 0%			
		交流电缆敷设完成 0%			
		通讯电缆敷设完成 0%			
		接地环网焊接完成 0%			
		逆变器安装调试 0%			
		并网柜安装 0%			

现场问题及材料到场情况				
监理工作情况 建设单位，监理单位，总包单位三方共同检查巡视施工现场，将所发现问题沟通协商解决。				
明日工作计划				
监理文件资料及整改情况				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-YJKJEQ-TZ-002	现场施工质量事宜	浙江阳明电力建设有限公司	/	/
记录人：辛国顺			总监理工程师： 项目监理机构（章）	