

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员		
2022 年 05 月 24 日		阴	16°—22°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人		
施工 单位		施工内容							
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、2 号楼水泥墩倒运摆放。							
		施工进度							
	完成进度			是否与计划进度一致					
	水泥墩安装完成约 20%								
	光伏支架（导轨）安装完成 0%								
	组件安装完成 0%								
	电缆桥架安装完成 0%								
	直流电缆敷设完成 0%								
	交流电缆敷设完成 0%								
	通讯电缆敷设完成 0%								
	接地环网焊接完成 0%								
	逆变器安装调试 0%								
	并网柜安装 0%								
现场问题及材料到场情况 组件到货（1350 块）									
监理工作情况 1. 检查巡视 2 号楼屋面水泥墩摆放。 2. 现场检查水泥墩强度等级，以及光伏支架镀锌层厚度。									
明日工作计划									
监理文件资料及整改情况									
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改	
/		/		/		/		/	
记录人：辛国顺				总监理工程师：					
				项目监理机构（章）					