

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 05 月 25 日	多云	17°—27°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人

施 工 单 位		施 工 内 容			
浙 江 阳 明 电 力 建 设 有 限 公 司	施	1、1 号楼、2 号楼组件吊装至屋面。			
	工 况 情 况	施 工 进 度			
		完成进度		是否与计划进度一致	
		水泥墩安装完成 100%			
		光伏支架（导轨）安装完成 100%			
		组件安装完成 0%			
		电缆桥架安装完成 0%			
		直流电缆敷设完成 0%			
		交流电缆敷设完成 0%			
		通讯电缆敷设完成 0%			
		接地环网焊接完成 0%			
		逆变器安装调试 0%			
		并网柜安装 0%			

现场问题及材料到				
监理工作情况 1. 1 号楼、2 号楼组件吊装安全查看，吊装区域现场拉有彩带警戒线，施工人员佩戴安全帽，有专人负责，防护到位。				
明日工作计划				
监理文件资料及整改情况				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/
记录人：辛国顺			总监理工程师： 项目监理机构（章）	