

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 05 月 26 日		多云	17°—22°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人
施工 单位		施工内容					
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、2 号楼、3 号楼、4 号楼、5 号楼、6 号楼电缆桥架吊装至屋面。 2、2 号楼光伏支架安装。 3、4 号楼水泥墩倒运摆放。					
		施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		水泥墩安装完成约 40%					
		光伏支架（导轨）安装完成约 5%					
		组件安装完成 0%					
		电缆桥架安装完成 0%					
		直流电缆敷设完成 0%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 0%					
		并网柜安装 0%					
现场问题及材料到场情况							
电缆桥架到场							
监理工作情况							
1. 2 号楼、3 号楼、4 号楼、5 号楼、6 号楼电缆桥架吊装安全查看，吊装区域现场拉有彩带警戒线，施工人员佩戴安全帽，有专人负责，防护到位。 2. 检查巡视 2 号楼光伏支架安装。 3. 现场检查 4 号楼屋面水泥墩间距。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号		文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/		/	/	/	/		
记录人：辛国顺				总监理工程师：			
				项目监理机构（章）			