

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 06 月 03 日		多云	22°—29°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人
施工 单位		施工内容					
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、3 号楼光伏支架安装。 2、4 号楼组件搬运分散。 3、5 号楼、6 号楼组件安装。 4、电缆沟破路开挖埋管回填。					
		施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		水泥墩安装完成 100%					
			光伏支架（导轨）安装完成 100%				
			组件安装完成约 30%				
			电缆桥架安装完成 0%				
			直流电缆敷设完成 0%				
			交流电缆敷设完成 0%				
			通讯电缆敷设完成 0%				
			接地环网焊接完成 0%				
			逆变器安装调试 0%				
			并网柜安装 0%				
	现场问题及材料到场情况						
监理工作情况 1. 检查巡视 3 号楼光伏支架安装。 2. 检查巡视 5 号楼、6 号楼组件安装。 3. 查看电缆沟破路开挖埋管回填。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号		文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/		/	/	/	/		
记录人：辛国顺				总监理工程师： 项目监理机构（章）			