

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 06 月 05 日		雨	21°—27°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人
施工 单位	施工内容						
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、电缆桥架支架焊接。 2、2 号楼组件搬运分散。 3、2 号楼组件安装。					
		施工进度					
	完成进度			是否与计划进度一致			
	水泥墩安装完成 100%						
	光伏支架（导轨）安装完成 100%						
	组件安装完成约 5%						
	电缆桥架安装完成 0%						
	直流电缆敷设完成 0%						
	交流电缆敷设完成 0%						
	通讯电缆敷设完成 0%						
	接地环网焊接完成 0%						
	逆变器安装调试 0%						
	并网柜安装 0%						
现场问题及材料到							
监理工作情况 1. 检查巡视电缆桥架支架焊接。 2. 检查巡视 2 号楼组件安装。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复	
/		/		/		/	
记录人：辛国顺				总监理工程师： 项目监理机构（章）			