

### 余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

|                  |    |         |     |        |      |      |
|------------------|----|---------|-----|--------|------|------|
| 日期               | 天气 | 气温      | 监理人 | 地点     | 施工人员 | 管理人员 |
| 2022 年 06 月 06 日 | 多云 | 23°—31° | 辛国顺 | 宁波市余姚市 | 6    | 1 人  |

  

|                                              |                            |                      |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>施工<br/>单位</b>                             |                            | <b>施工内容</b>          |
| <b>浙江<br/>阳明<br/>电力<br/>建设<br/>有限<br/>公司</b> | <b>施<br/>工<br/>情<br/>况</b> | 1、2 号楼电缆桥架分散。        |
|                                              |                            | 2、2 号楼组件搬运分散。        |
|                                              |                            | 3、2 号楼组件安装。          |
|                                              |                            | 4、2 号楼逆变器支架焊接、逆变器安装。 |
|                                              | <b>施工进度</b>                |                      |
|                                              | 完成进度                       | 是否与计划进度一致            |
|                                              | 水泥墩安装完成 100%               |                      |
|                                              | 光伏支架（导轨）安装完成 100%          |                      |
|                                              | 组件安装完成约 55%                |                      |
|                                              | 电缆桥架安装完成 0%                |                      |
|                                              | 直流电缆敷设完成 0%                |                      |
|                                              | 交流电缆敷设完成 0%                |                      |
|                                              | 通讯电缆敷设完成 0%                |                      |
|                                              | 接地环网焊接完成 0%                |                      |
|                                              | 逆变器安装调试 0%                 |                      |
| 并网柜安装 0%                                     |                            |                      |

  

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>现场问题及材料到</b>                                                                                     |
| <b>监理工作情况</b><br>1. 检查巡视 2 号楼电缆桥架分散。。<br>2. 检查巡视 2 号楼组件安装。<br>3. 检查巡视 2 号楼逆变器安装。<br>4. 防雷接地扁铁镀锌层检查。 |
| <b>明日工作计划</b>                                                                                       |
| <b>监理文件资料及整改情况</b>                                                                                  |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 文件编号 | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 | 是否整改 |
| /    | /    | /    | /    | /    |

  

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>记录人：辛国顺</b> | <b>总监理工程师：</b><br><br><b>项目监理机构（章）</b> |
|----------------|----------------------------------------|