

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员				
2022 年 06 月 07 日		阴	17°—29°	辛国顺	宁波市余姚市	2	1 人				
施工 单位		施工内容									
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、4 号楼组件安装。									
		施工进度									
	完成进度			是否与计划进度一致							
	水泥墩安装完成 100%										
	光伏支架（导轨）安装完成 100%										
	组件安装完成约 45%										
	电缆桥架安装完成 0%										
	直流电缆敷设完成 0%										
	交流电缆敷设完成 0%										
	通讯电缆敷设完成 0%										
	接地环网焊接完成 0%										
	逆变器安装调试 0%										
	并网柜安装 0%										
现场问题及材料到场情况											
监理工作情况 1. 检查巡视 4 号楼组件安装。											
明日工作计划											
监理文件资料及整改情况											
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改			
/		/		/		/		/			
记录人：辛国顺				总监理工程师：							
				项目监理机构（章）							