

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022年06月08日	多云	19°—31°	辛国顺	宁波市余姚市	4	1人
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	施工内容				
		1、3号楼组件搬运分散。 2、2号楼组件安装。 3、5号楼组件安装。				
	施工进度					
	完成进度			是否与计划进度一致		
	水泥墩安装完成 100%					
	光伏支架（导轨）安装完成 100%					
	组件安装完成约 80%					
	电缆桥架安装完成 0%					
	直流电缆敷设完成 0%					
	交流电缆敷设完成 0%					
	通讯电缆敷设完成 0%					
	接地环网焊接完成 0%					
	逆变器安装调试 0%					
	并网柜安装 0%					
现场问题及材料到场情况						
发现在 2 号楼组件安装过程中部分支架长度不足，导致组件边压块安装不牢固，已下发通知单整改。						
监理工作情况						
1. 检查巡视 2 号楼、5 号楼组件安装。						
明日工作计划						
监理文件资料及整改情况						
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
CZZH-YJKJYQ-TZ-004	组件安装质量事宜	浙江阳明电力建设有限公司	/	/		
记录人：辛国顺			总监理工程师：			
			项目监理机构（章）			