

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 06 月 08 日	多云	19°—31°	辛国顺	宁波市余姚市	3	1 人

施 工 单 位		施工内容			
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施	1、1 号楼组件安装。			
		2、1 号楼电缆桥架连接。			
		3、2 号楼电缆桥架连接固定。			
	工	施工进度			
		完成进度		是否与计划进度一致	
		水泥墩安装完成 100%			
	情	光伏支架（导轨）安装完成 100%			
		组件安装完成 100%			
		电缆桥架安装完成约 45%			
	况	直流电缆敷设完成 0%			
		交流电缆敷设完成 0%			
		通讯电缆敷设完成 0%			
		接地环网焊接完成 0%			
		逆变器安装调试 0%			
	并网柜安装 0%				

现场问题及材料到				
监理工作情况 1. 检查巡视 1 号楼组件安装。 2. 检查巡视 1 号楼电缆桥架连接。 3. 检查巡视 2 号楼电缆桥架连接固定。				
明日工作计划				
监理文件资料及整改情况				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/
记录人：辛国顺			总监理工程师： 项目监理机构（章）	