

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员				
2022 年 06 月 09 日		多云	19°—30°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人				
施工 单位		施工内容									
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、2 号楼、3 号楼、4 号楼、5 号楼、6 号楼辅材和垃圾吊装。 2、5 号楼插头连接绑扎，电缆桥架连接。 3、6 号楼插头连接绑扎，电缆桥架支架切割焊接。									
		施工进度									
		完成进度			是否与计划进度一致						
			水泥墩安装完成 100%								
			光伏支架（导轨）安装完成 100%								
			组件安装完成约 80%								
			电缆桥架安装完成 0%								
			直流电缆敷设完成 0%								
			交流电缆敷设完成 0%								
			通讯电缆敷设完成 0%								
			接地环网焊接完成 0%								
			逆变器安装调试 0%								
			并网柜安装 0%								
现场问题及材料到场情况											
监理工作情况 1.2 号楼、3 号楼、4 号楼、5 号楼、6 号楼辅材和垃圾吊装安全查看，吊装区域现场拉有彩带警戒线，施工人员佩戴安全帽，有专人负责，防护到位。 2. 检查巡视 5 号楼插头连接绑扎。 3. 检查巡视 6 号楼插头连接绑扎、电缆桥架支架切割焊接。											
明日工作计划											
监理文件资料及整改情况											
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改			
/		/		/		/		/			
记录人：辛国顺				总监理工程师：							
				项目监理机构（章）							