

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 06 月 09 日	多云	19°—30°	辛国顺	宁波市余姚市	3	1 人

施工 单位		施工内容	
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施	1、1 号楼插头连接绑扎。 2、1 号楼电缆桥架支架切割焊接。 3、1 号楼逆变器支架焊接安装。	
	工	施工进度	
		完成进度	是否与计划进度一致
		水泥墩安装完成 100%	
	情	光伏支架（导轨）安装完成 100%	
		组件安装完成 100%	
		电缆桥架安装完成约 45%	
	况	直流电缆敷设完成 0%	
		交流电缆敷设完成 0%	
		通讯电缆敷设完成 0%	
		接地环网焊接完成 0%	
		逆变器安装调试 0%	
		并网柜安装 0%	

现场问题及材料到				
监理工作情况 1. 检查巡视 1 号楼插头连接绑扎。。 2. 检查巡视 1 号楼逆变器支架焊接安装。				
明日工作计划				
监理文件资料及整改情况				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/
记录人：辛国顺			总监理工程师： 项目监理机构（章）	