

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员				
2022 年 06 月 11 日		阴	18°—24°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人				
施工 单位		施工内容									
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、3 号楼组件安装。 2、4 号楼光伏支架安装、组件安装。 3、6 号楼防雷接地扁铁焊接。									
		施工进度									
		完成进度			是否与计划进度一致						
		水泥墩安装完成 100%									
		光伏支架（导轨）安装完成 100%									
		组件安装完成 100%									
		电缆桥架安装完成 0%									
		直流电缆敷设完成 0%									
		交流电缆敷设完成 0%									
		通讯电缆敷设完成 0%									
		接地环网焊接完成约 10%									
		逆变器安装调试 0%									
		并网柜安装 0%									
		现场问题及材料到场情况									
监理工作情况 1. 检查巡视 3 号楼、4 号楼组件安装。 2. 检查巡视 4 号楼光伏支架安装。 3. 检查巡视 6 号楼防雷接地扁铁焊接。											
明日工作计划											
监理文件资料及整改情况											
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改			
/		/		/		/		/			
记录人：辛国顺				总监理工程师：							
				项目监理机构（章）							