

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 06 月 11 日		阴	18°—24°	辛国顺	宁波市余姚市	0	0 人

施工 单位		施工内容						
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施	未施工。						
	工 情 况	施工进度						
		完成进度				是否与计划进度一致		
		水泥墩安装完成 100%						
		光伏支架（导轨）安装完成 100%						
		组件安装完成 100%						
		电缆桥架安装完成约 45%						
		直流电缆敷设完成 0%						
		交流电缆敷设完成 0%						
		通讯电缆敷设完成 0%						
		接地环网焊接完成 0%						
		逆变器安装调试 0%						
		并网柜安装 0%						

现场问题及材料到				
监理工作情况 查看无人施工，编写资料。				
明日工作计划				
监理文件资料及整改情况				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/
记录人：辛国顺			总监理工程师： 项目监理机构（章）	