

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员										
2022 年 06 月 12 日		阴转雨	19°—23°	辛国顺	宁波市余姚市	2	0 人										
施工 单位	施工内容																
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、1 号楼、2 号楼组串直流电缆敷设穿管保护。 2、1 号楼、2 号楼公母插头制作。															
		施工进度															
	完成进度			是否与计划进度一致													
	水泥墩安装完成 100%																
	光伏支架（导轨）安装完成 100%																
	组件安装完成 100%																
	电缆桥架安装完成约 45%																
	直流电缆敷设完成 0%																
	交流电缆敷设完成 0%																
	通讯电缆敷设完成 0%																
	接地环网焊接完成 0%																
	逆变器安装调试 0%																
	并网柜安装 0%																
现场问题及材料到																	
监理工作情况 1. 检查巡视 1 号楼组串直流电缆敷设穿管保护及公母插头制作。																	
明日工作计划																	
监理文件资料及整改情况 <table border="1"> <tr> <td>文件编号</td> <td>文件标题</td> <td>接收单位</td> <td>是否回复</td> <td>是否整改</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </table>								文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改	/	/	/	/	/
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改													
/	/	/	/	/													
记录人：辛国顺				总监理工程师： 项目监理机构（章）													