

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员		
2022 年 06 月 14 日		多云	20°—30°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人		
施工 单位		施工内容							
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、3 号楼、4 号楼、6 号楼防雷接地扁铁焊接。 2、6 号楼电缆桥架分散连接安装固定。 3、6 号楼光伏逆变器支架焊接固定、逆变器安装固定。 4、6 号楼组串直流电缆敷设穿管保护绑扎。							
		施工进度							
		完成进度			是否与计划进度一致				
		水泥墩安装完成 100%							
			光伏支架（导轨）安装完成 100%						
			组件安装完成 100%						
			电缆桥架安装完成约 20%						
			直流电缆敷设完成 0%						
			交流电缆敷设完成 0%						
			通讯电缆敷设完成 0%						
			接地环网焊接完成约 50%						
			逆变器安装调试 0%						
			并网柜安装 0%						
	现场问题及材料到场情况								
监理工作情况 1. 检查巡视 3 号楼、4 号楼、6 号楼防雷接地扁铁焊接。 2. 检查巡视 6 号楼光伏逆变器支架焊接固定、逆变器安装固定。 3. 检查巡视 6 号楼电缆桥架安装固定。									
明日工作计划									
监理文件资料及整改情况									
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改	
/		/		/		/		/	
记录人：辛国顺				总监理工程师：					
				项目监理机构（章）					