

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 06 月 16 日		多云	22°—33°	辛国顺	宁波市余姚市	4	1 人
施工 单位		施工内容					
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工	1、4 号楼直流电缆敷设穿管保护，公母插头制作。 2、4 号楼电缆桥架盖板安装固定。 3、4 号楼光伏逆变器安装。					
		施工进度					
	情 况	完成进度			是否与计划进度一致		
		水泥墩安装完成 100%					
		光伏支架（导轨）安装完成 100%					
		组件安装完成 100%					
		电缆桥架安装完成约 50%					
		直流电缆敷设完成约 40%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成约 60%					
		逆变器安装调试 0%					
		并网柜安装 0%					
		现场问题及材料到场情况					
监理工作情况 1. 检查巡视 4 号楼电缆桥架盖板安装固定。 2. 检查巡视 4 号楼直流电缆敷设穿管保护，公母插头制作。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号		文件标题	接收单位	是否回复		是否整改	
/		/	/	/		/	
记录人：辛国顺				总监理工程师：			
				项目监理机构（章）			