

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员		
2022 年 06 月 20 日		阴	23°—26°	辛国顺	宁波市余姚市	4	1 人		
施工 单位		施工内容							
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、3 号楼直流电缆敷设穿管保护。 2、3 号楼电缆桥架盖板安装固定。							
		施工进度							
	完成进度			是否与计划进度一致					
	水泥墩安装完成 100%								
	光伏支架（导轨）安装完成 100%								
	组件安装完成 100%								
	电缆桥架安装完成约 65%								
	直流电缆敷设完成约 80%								
	交流电缆敷设完成约 50%								
	通讯电缆敷设完成 0%								
	接地环网焊接完成约 80%								
	逆变器安装调试 0%								
	并网柜安装 0%								
现场问题及材料到场情况									
监理工作情况 1. 检查巡视 3 号楼直流电缆敷设穿管保护。 2. 检查巡视 3 号楼电缆桥架盖板安装固定。									
明日工作计划									
监理文件资料及整改情况									
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改	
/		/		/		/		/	
记录人：辛国顺				总监理工程师：					
				项目监理机构（章）					