

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员		
2022 年 06 月 20 日		阴	23°—26°	辛国顺	宁波市余姚市	2	1 人		
施工 单位	施工内容								
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施	1、2 号楼防雷接地扁铁焊接。							
	工 情 况	施工进度							
		完成进度				是否与计划进度一致			
		水泥墩安装完成 100%							
		光伏支架（导轨）安装完成 100%							
		组件安装完成 100%							
		电缆桥架安装完成约 45%							
		直流电缆敷设完成 0%							
		交流电缆敷设完成约 50%							
		通讯电缆敷设完成 0%							
		接地环网焊接完成约 75%							
		逆变器安装调试 0%							
		并网柜安装 0%							
现场问题及材料到									
监理工作情况									
1. 检查巡视 2 号楼防雷接地扁铁焊接。									
明日工作计划									
监理文件资料及整改情况									
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改	
/		/		/		/		/	
记录人：辛国顺					总监理工程师：				
					项目监理机构（章）				