

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 06 月 22 日		多云	25°—35°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人
施工 单位		施工内容					
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、2 号楼防雷接地扁铁焊接。 2、3 号楼下墙电缆桥架安装固定、电缆桥架盖板安装固定。 3、3 号楼下墙交流电缆敷设。 4、2 号楼直流电缆敷设、穿管保护。					
		施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		水泥墩安装完成 100%					
		光伏支架（导轨）安装完成 100%					
		组件安装完成 100%					
		电缆桥架安装完成约 85%					
		直流电缆敷设完成 100%					
		交流电缆敷设完成约 75%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 100%					
		逆变器安装调试 0%					
		并网柜安装 0%					
		现场问题及材料到场情况					
		监理工作情况 1. 检查巡视 2 号楼防雷接地扁铁焊接、直流电缆敷设穿管保护。。 2. 检查巡视 3 号楼下墙电缆桥架安装固定、电缆桥架盖板安装固定。 3. 业主到项目地检查施工质量事宜。					
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号		文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
CZZH-YJKJYQ-TZ-006 CZZH-YJKJYQ-TZ-007		现场施工质量缺陷 整改事宜 交流电缆敷设安全 质量事宜	浙江阳明电力建 设有限公司	/	/		
记录人：辛国顺				总监理工程师：			
				项目监理机构（章）			