

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 06 月 23 日	阴	26°—35°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1 人

施 工 单 位		施 工 内 容
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施	1、1 号楼、2 号楼下墙电缆桥架安装固定。
	工	2、1 号楼、2 号楼下墙交流电缆敷设。
	情	3、1 号楼、2 号楼下墙电缆桥架盖板安装固定。
	况	4、2 号楼光伏逆变器支架焊接固定、逆变器安装固定。
		施工进度
		完成进度
		是否与计划进度一致
		水泥墩安装完成 100%
		光伏支架（导轨）安装完成 100%
		组件安装完成 100%
		电缆桥架安装完成约 80%
		直流电缆敷设完成 0%
		交流电缆敷设完成 100%
		通讯电缆敷设完成 0%
		接地环网焊接完成 100%
	逆变器安装调试 0%	
	并网柜安装 0%	

现场问题及材料到
监理工作情况 1. 检查巡视 2 号楼光伏逆变器支架焊接固定、逆变器安装固定。 2. 检查巡视 1 号楼下墙电缆桥架安装固定、下墙交流电缆敷设。 3. 检查巡视 2 号楼下墙电缆桥架盖板安装固定。
明日工作计划
监理文件资料及整改情况

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/

记录人：辛国顺	总监理工程师： 项目监理机构（章）
----------------	--