

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 06 月 25 日		多云	26°—32°	辛国顺	宁波市余姚市	0	0 人
施工 单位		施工内容					
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	未施工。					
		施工进度					
	完成进度			是否与计划进度一致			
	水泥墩安装完成 100%						
	光伏支架（导轨）安装完成 100%						
	组件安装完成 100%						
	电缆桥架安装完成约 95%						
	直流电缆敷设完成 100%						
	交流电缆敷设完成约 75%						
	通讯电缆敷设完成 0%						
	接地环网焊接完成 100%						
	逆变器安装调试 0%						
	并网柜安装 0%						
现场问题及材料到场情况							
监理工作情况 查看无人施工，编写资料。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号		文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/		/	/	/	/		
记录人：辛国顺				总监理工程师：			
				项目监理机构（章）			