

**余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目**

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 06 月 26 日	阴	26°—36°	辛国顺	宁波市余姚市	3	1 人
<b>施工 单位</b>	<b>施工内容</b>					
<b>浙江 阳明 电力 建设 有限 公司</b>	<b>施 工 情 况</b>	1、2 号楼公母插头制作。				
		2、2 号楼电缆桥架盖板安装固定、组串接地线固定。				
	<b>施工进度</b>					
	完成进度			是否与计划进度一致		
	水泥墩安装完成 100%					
	光伏支架（导轨）安装完成 100%					
	组件安装完成 100%					
	电缆桥架安装完成约 80%					
	直流电缆敷设完成约 70%					
	交流电缆敷设完成 100%					
	通讯电缆敷设完成 0%					
	接地环网焊接完成 100%					
逆变器安装调试 0%						
并网柜安装 0%						
<b>现场问题及材料到</b>						
<b>监理工作情况</b>						
1. 检查巡视 2 号楼公母插头制作。						
2. 检查巡视 2 号楼电缆桥架盖板安装固定、组串接地线固定。						
<b>明日工作计划</b>						
<b>监理文件资料及整改情况</b>						
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/	/	/	/	/		
<b>记录人：辛国顺</b>			<b>总监理工程师：</b>			
			<b>项目监理机构（章）</b>			