

余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 06 月 27 日	多云	26°—36°	辛国顺	宁波市余姚市	4	1 人

施工 单位		施工内容			
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	1、1 号楼直流电缆敷设穿管保护、公母插头制作。 2、1 号楼电缆桥架分散连接安装固定、组串接地线固定。 3、1 号楼光伏逆变器支架焊接固定。			
		施工进度			
		完成进度	是否与计划进度一致		
		水泥墩安装完成 100%			
		光伏支架（导轨）安装完成 100%			
		组件安装完成 100%			
		电缆桥架安装完成 100%			
		直流电缆敷设完成 100%			
		交流电缆敷设完成 100%			
		通讯电缆敷设完成 0%			
		接地环网焊接完成 100%			
		逆变器安装调试 0%			
		并网柜安装 0%			

现场问题及材料到

监理工作情况
 1. 检查巡视 1 号楼直流电缆敷设穿管保护。
 2. 检查巡视 1 号楼电缆桥架分散连接安装固定、组串接地线固定。
 3. 检查巡视 1 号楼光伏逆变器支架焊接固定。

明日工作计划

监理文件资料及整改情况

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/

记录人：辛国顺	总监理工程师： 项目监理机构（章）
----------------	--