

**余姚市姚江科技投资开发有限公司（二期）396.9KWP 分布式光伏发电项目**

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022年06月28日	多云	26°—38°	辛国顺	宁波市余姚市	4	1人
<b>施工 单位</b>  <b>浙江 阳明 电力 建设 有限 公司</b>	<b>施 工 情 况</b>	<b>施工内容</b>				
		1、1号楼、2号楼公母插头制作、组串回路测试。 2、1号楼光伏逆变器安装固定、电缆桥架盖板安装。 3、1号楼、2号楼光伏逆变器直流侧接线。				
	<b>施工进度</b>					
	完成进度		是否与计划进度一致			
	水泥墩安装完成 100%					
	光伏支架（导轨）安装完成 100%					
	组件安装完成 100%					
	电缆桥架安装完成 100%					
	直流电缆敷设完成 100%					
	交流电缆敷设完成 100%					
	通讯电缆敷设完成 100%					
	接地环网焊接完成 100%					
	逆变器安装调试 0%					
并网柜安装 0%						
<b>现场问题及材料到</b>						
<b>监理工作情况</b> 1. 检查巡视 1 号楼、2 号楼公母插头制作、组串回路测试。 2. 检查巡视 1 号楼、2 号楼光伏逆变器直流侧接线。 3. 查看 1 号楼光伏逆变器安装固定。						
<b>明日工作计划</b>						
<b>监理文件资料及整改情况</b>						
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/	/	/	/	/		
<b>记录人：辛国顺</b>			<b>总监理工程师：</b>			
			<b>项目监理机构（章）</b>			