

监 理 日 志

日期: 2022 年 6 月 18 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 21-33℃

工程名称: 廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工人员进入厂区佩戴好口罩,做好个人防护。 2、提醒施工人员上下爬梯注意安全。 3、检查生产车间北屋面支架安装,测量支架间距尺寸。 4、打印机到场,监理报审资料打印整理。 5、检查施工人员安全帽,要求正确佩戴。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、生产车间北屋面支架安装 现场施工人员 5 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人:南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王超