

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 22 日

天气：小雨

星期：三

气温：26-36℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工人员进入厂区佩戴好口罩，做好个人防护。 2、要求施工人员避过高温时间段施工。 3、业主到现场巡视。 4、检查宿舍楼支架安装，测量支架角度。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	宿舍楼屋顶水泥基础就位，支架试装 现场施工人员 5 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超